

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-03 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,


Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования					Исполнено на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)					Исполнено за последний квартал 2018 года			Неиспользованный остаток межбюджетно трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств муниципального образования (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Ремонт тротуара по ул. Победы (участок от ул. Набережная до ул. Краснофлотская по нечетной стороне с обустройством пешеходного перехода в районе д.3 по ул. Победы в г. Кировск	1 593,00 м <sup>2</sup>	0	2 692 237,11	2 418 417,00	268 713,00	5 107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 417,00	
Ремонт площади между д.3 и д.7 ул.Новая (асфальтирование)	1 100,00 м <sup>2</sup>	0	860 670,01	771 583,00	85 796,00	3291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 583,00	
<b>Итого</b>	X	X	3 552 907,12	3 190 000,00	354 509,00	8 398,12									3 190 000,00	

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

И.о. главы администрации муниципального образования Кировский район Ленинградской области  
 Ю.Н. Кротова/  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Начальник финансового отдела  
 Л.С. Киселева/  
 (подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель: Елхова Н.А.  
 (фамилия, инициалы)



Ежеквартальный отчет  
Администрации муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района  
Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)  
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
<p><b>I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):</b> «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»</p>				
1.	Ремонт тротуара по ул. Победы (участок от ул. Набережная до ул. Краснофлотская по нечетной стороне) с обустройством пешеходного перехода в районе д.3 по ул. Победы в г. Кировск		Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл.	
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ.	июль 2018 года	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл.	Заключение контракта
1.2.	Выполнение работ по устройству тротуара ул. Победы (участок от ул. Набережная до ул. Краснофлотская по нечетной стороне) с обустройством пешеходного перехода в районе д.3 по ул. Победы в г. Кировск	июль-август 2018 года	Подрядная организация	Устройство тротуара с обустройством пешеходного перехода
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь 2018 года	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
2.	Ремонт площади между д.3 и д.7 ул.Новая (асфальтирование)		Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл.	
2.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ.	июль 2018 года	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской обл.	Заключение контракта
2.2.	Выполнение работ по ремонту площади между д.3 и д.7 ул.Новая (асфальтирование)	июль-август 2018 года	Подрядная организация	Работы по ремонту площади
2.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	сентябрь 2018 года	Администрации МО «Кировск» Кировского	Акт приема-передачи объекта

			муниципального района Ленинградской обл.	заказчику подрядчиком
<b>II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):</b> «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области»				
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:		Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области	
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	сентябрь	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области	Выполнение муниципальног о контракта
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	июль- сентябрь	Администрации МО «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур

\* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ