

Отчет

(ежеквартальный)

об достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является бюджет из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях финансирования расходов областного бюджета на осуществление мероприятий, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-03 "О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области новых форм местного самоуправления"

по состоянию на 01.07.2018 года (нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Плановые показатели результативности по объему финансирования в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности по объему финансирования	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018 года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта
			Всего	За счет средств областного бюджета	За счет средств местного бюджета	Всего	За счет средств областного бюджета	За счет средств местного бюджета	Всего	За счет средств областного бюджета	За счет средств местного бюджета				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Обустройство универсальной спортивной площадки в районе дома №1 п. Молодцово Кировского района Ленинградской области	70 кв.м.	0	575 800,00	517 800,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 800,00			
Итого			575 800,00	517 800,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 800,00			


И.о. главы администрации

МО "Кировск"

Главный бухгалтер

Исполнитель: Елкова И.Ю.

(фамилия, инициалы)



(Handwritten signature)
Кротова О.И.
(фамилия, инициалы)

(Handwritten signature)
Бородина Г.И.
(фамилия, инициалы)

Ежеквартальный отчет
 Администрации муниципального образования «Кировск»
 Кировского муниципального района Ленинградской области
 о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
 по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
 мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
 показателей результативности использования субсидии
 на 01.07.2018 года

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО «Кировск» в 2018 году»					
1.	Обустройство универсальной спортивной площадки в районе дома №1 п. Молодцово Кировского района Ленинградской области				
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Май-июль 2018 года	Администрация МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	в сроки, установленные муниципальным контрактом
1.2.	Выполнение работ по обустройству универсальной спортивной площадки в районе дома №1 п. Молодцово Кировского района Ленинградской области	Июнь-сентябрь 2018 года	Подрядная организация	Завершение работ по обустройству универсальной спортивной площадки в районе дома №1 п. Молодцово Кировского района ЛО	в сроки, установленные муниципальным контрактом
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Июль – сентябрь 2018 года	Администрация МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	в сроки, установленные муниципальным контрактом
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО «Кировск» в 2018 году»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Июль – сентябрь 2018 года	Администрация МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта	в сроки, установленные муниципальным контрактом
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской	Отчет подготовлен по состоянию на 01.07.2018г.

				области	
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Май-июль 2018 года	Администрация МО "Кировск" Кировского муниципального района Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Корректировка не требуется

И.о. главы администрации
МО «Кировск»

